BẢNG TỔNG HỢP GIÁ TRỊ QUYẾT TOÁN

Công trình: Cải tạo nền nhà kho lạnh Sendo
Địa điểm XD: Nhà kho Công ty cổ phần Logistics HNT – Thôn Toàn Thắng, xã Phúc Thịnh, Thành Phố Hà Nội
Hợp đồng số : ...../2026/HĐKT/HNT-IDC
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Logistics HNT
Nhà thầu: Công ty Cổ phần INDCON
Giai đoạn thanh toán: Quyết toán
Căn cứ xác định: Bảng tổng hợp khối lượng quyết toán; Biên bản nghiệm thu hoàn thành công việc

STT	Nội dung công việc	Đơn vị	Khối lượng		Đơn giá hợp đồng	Giá trị (VNĐ)		Ghi chú
			Theo hợp đồng	Quyết toán		Theo hợp đồng	Quyết toán	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[4]*[6]	[8]=[5]*[6]	[9]
1	Cắt xẻ rãnh 2 bên gờ bê tông (gờ 100*100mm) kích thước rãnh: W450*H180mm	md	345	345	50.000	17.250.000	17.250.000	
2	Đục bê tông, dọn chạc thải đổ ra vị trí chỉ định	md	345	345	295.000	101.775.000	101.775.000	
3	Bê tông đổ hoàn trả: M300/R28 (12±2) cát vàng	m3	31,05	31,05	1.400.000	43.470.000	43.470.000	
4	Nhân công đổ bê tông	md	345	345	80.000	27.600.000	27.600.000	
5	Đánh bóng bề mặt, tưới sika bám dính liên kết, sika tăng cứng bề mặt	md	345	345	30.000	10.350.000	10.350.000	
	Tổng cộng					**200.445.000**	**200.445.000**	
	Thuế VAT (8%)					**16.035.600**	**16.035.600**	
	Tổng cộng sau VAT					**216.480.600**	**216.480.600**	

Hà Nội, ngày.....tháng.....năm 2026

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS HNT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Ngọc Hải

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI CÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN INDCON

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trịnh Thị Bích Thủy

CÔNG TY CP INDCON

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2026

PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

SỐ: PYC/HTCT/01

Công trình : Cải tạo nền nhà kho lạnh Sendo

Địa điểm XD : Thôn Toàn Thắng, xã Phúc Thịnh, TP Hà Nội

Kính gửi: - Chủ đầu tư

Sau khi nhà thầu đã kiểm tra và nghiệm thu nội bộ, đảm bảo đạt yêu cầu theo bản vẽ thiết kế và biện pháp thi công. Nhà thầu thi công đề nghị Chủ đầu tư nghiệm thu các công việc như sau:

Đối tượng nghiệm thu:

Hoàn thành các công việc của Hợp đồng: Cắt xẻ rãnh 2 bên gờ bê tông nền; Đục bê tông và chuyển trạc; Đổ bê tông hoàn trả mặt bằng; Đánh bóng bề mặt bằng sika

Thời gian nghiệm thu Bắt đầu: ….h…., ngày …. tháng …. năm 2026

Tại: Công trình

Chủ đầu tư	Ngày nhận:	Ý kiến của Chủ đầu tư	Người nhận
	..../..../2026		Họ tên: **Nguyễn Ngọc Phương**
	Giờ nhận:	Đồng ý	Chữ ký:
	..../....		

NHÀ THẦU THI CÔNG

Lưu Tùng Nam

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------o0o-------

Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm 2026

BIÊN BẢN SỐ: BBNT/HTCT/01

NGHIỆM THU HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Dự án : Cải tạo nền nhà kho lạnh Sendo
Địa điểm XD : Thôn Toàn Thắng, xã Phúc Thịnh, TP Hà Nội

1. Bộ phận công trình xây dựng hoặc giai đoạn thi công XD được nghiệm thu:

Hoàn thành các công việc của Hợp đồng: Cắt xẻ rãnh 2 bên gờ bê tông nền; Đục bê tông và chuyển trạc; Đổ bê tông hoàn trả mặt bằng; Đánh bóng bề mặt bằng sika

2. Thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu:

a. Đại diện chủ đầu tư: Công ty cổ phần Phúc Thịnh

Ông: ..... Chức vụ: .....
Ông: Nguyễn Ngọc Phương Chức vụ: CBKT chủ đầu tư

b. Nhà thầu thi công: Công ty cổ phần INDCON

Ông: Phạm Ngọc Khánh Chức vụ: Phó tổng giám đốc
Ông: Lưu Tùng Nam Chức vụ: Chỉ huy trưởng
Ông: Hoàng Hải Đăng Chức vụ: CBKT

3. Thời gian và địa điểm tiến hành nghiệm thu:

Bắt đầu: .....giờ..... ngày ..... tháng ..... năm 2026
Kết thúc: .....giờ..... ngày ..... tháng ..... năm 2026
Tại: Công trình, thôn Toàn Thắng, xã Phúc Thịnh, thành phố Hà Nội

4. Đánh giá bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng đã thực hiện:

a) Tài liệu căn cứ nghiệm thu:

TT	Danh mục	Số văn bản	Ghi chú
1	Phiếu yêu cầu nghiệm thu hoàn thành giai đoạn của nhà thầu thi công xây dựng	SỐ: PYC/HTCT/01	
2	Hồ sơ thiết kế thi công được Chủ đầu tư phê duyệt		
3	Hồ sơ bản vẽ biện pháp thi công được Chủ đầu tư phê duyệt		
4	**Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng:**		
-	Nghị định về QLCL và bảo trì công trình xây dựng	NĐ 06/2021/NĐ-CP	
-	Tổ chức thi công và nghiệm thu	TCVN 4055 : 2012	

TT	Danh mục	Số văn bản	Ghi chú
-	Sử dụng máy trong xây dựng - Yêu cầu chung	TCVN 4087 : 2012	
-	Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - Quy phạm thi công và nghiệm thu	TCVN 4453 : 1995	
-	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn trong xây dựng	QCVN18 : 2014/BXD	
-	Và các tiêu chuẩn, quy chuẩn khác liên quan	...	
5	Hợp đồng thi công xây dựng ký ngày 13 tháng 03 năm 2026	...../2026/HĐKT/HNT-IDC	
6	Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng		
7	Các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu		

b) Về chất lượng xây dựng bộ phận công trình hoặc giai đoạn thi công xây dựng:

- Đối chiếu với thiết kế và thay đổi thiết kế được phê duyệt: Thi công đúng với hồ sơ thiết kế và thay đổi bổ sung thiết kế đã được phê duyệt;

- Đối chiếu với các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành: Đảm bảo chất lượng thi công theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành và các yêu cầu về kỹ thuật - mỹ thuật;

- Đối chiếu với các yêu cầu khác của Hợp đồng: Thi công đúng với yêu cầu của Hợp đồng số ...../2026/HĐKT/HNT-IDC đã ký ngày ... tháng ... năm 2026

c) Các ý kiến khác, nếu có: *Không*

5. Kết luận:

Các bên đồng ý nghiệm thu, cho triển khai các công việc tiếp theo.

6. Các thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu:

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ	ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS HNT	CÔNG TY CỔ PHẦN INDCON
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Ngọc Hải	Phạm Ngọc Khánh

CÔNG TY CỔ PHẦN
LOGISTICS HNT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2026

BIÊN BẢN SỐ: …./2026

NGHIỆM THU HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

Công trình : **Cải tạo nền nhà kho lạnh Sendo**

Địa điểm: Nhà kho Công ty cổ phần Logistics HNT – Thôn Toàn Thắng, xã Phúc Thịnh, Thành Phố Hà Nội

1. Đối tượng nghiệm thu: *Thi công hoàn trả nền kho lạnh khách hàng Sendo thuộc Kho hàng HNT logistics – Nguyên Khê*

2. Thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu:

a/Bên A: Công ty cổ phần Logistics HNT

Ông (Bà): Nguyễn Ngọc Phương — Chức vụ : Cán bộ Chủ đầu tư

Ông (Bà): …… — Chức vụ : ……..

b/Bên B: Công ty cổ phần INDCON

Ông (Bà): — Chức vụ :

Ông (Bà): Lưu Tùng Nam — Chức vụ : Chỉ huy trưởng

3. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu : 9h00' *ngày 24 tháng 8 năm2026.*

Kết thúc: 10h00' *ngày 24 tháng 8 năm2026.*

Địa điểm nghiệm thu:

Tại công trình

4. Nội dung công tác nghiệm thu:

a. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

- Căn cứ hợp đồng số /2026/HĐKT/HNT-IDC giữa Công ty cổ phần Logistics HNT và Công ty cổ phần INDCON ký tháng 8 năm 2026.
- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được Chủ đầu tư phê duyệt và những thay đổi thiết kế được chấp thuận;
- Quy trình kiểm tra, giám sát, nghiệm thu đã được thống nhất giữa Chủ đầu tư và các Nhà thầu có liên quan;
- Các tiêu chuẩn, qui phạm xây dựng được áp dụng:

+ TCVN :170 : 2007 - Kết cấu thép - Gia công, lắp ráp và nghiệm thu;

+ Các tiêu chuẩn hiện hành có liên quan.

- Hồ sơ xuất xứ, chứng chỉ kỹ thuật chất lượng sản phẩm

- Các tài liệu liên quan khác.

b. Đánh giá chất lượng công việc:

Công trình được thực hiện theo đúng thiết kế và yêu cầu của Chủ đầu tư.

c. Các ý kiến:

……

……

Kết luận: Đồng ý nghiệm thu sơ bộ để làm căn cứ thanh toán

CÁC THÀNH PHẦN THAM GIA NGHIỆM THU

(Ký và ghi rõ họ tên)

Đại diện (Bên A)	*Đai diện (Bên B)*
Nguyễn Ngọc Phương	Lưu Tùng Nam